



- INFO TRAVAUX -

Votre commune vous informe

Lettre n°2 - 29 juin 2023

TRAVERSEE DE CUTTURA _ Phase 2/2

LES TRAVAUX



Les travaux avancent à un très bon rythme grâce à une météo favorable et au travail efficace de l'entreprise SJE-COLAS. Après la pose des caniveaux, l'entreprise a entrepris la pose des bordures en semaine 25. Elle s'attache à finaliser la pose des grilles d'évacuation ainsi que le modelage du nouveau virage au bas du village.

Les travaux de voirie devraient se terminer mi-juillet. La finalisation de l'espace autour du monument aux morts est programmée pour l'automne.

CALENDRIER



6 / 7 JUILLET 2023 – Application des enrobés. Pose des enrobés sur trottoirs et chaussée sur la météo le permet.

<https://www.coteauxdulizon.fr/>

FIN JUILLET 2023 – Réception des travaux

AUTOMNE 2023 – Finalisation de l'aménagement autour du monument aux morts (plantations, bordures, gazon, etc)

PERTURBATIONS A PREVOIR



- Circulation interdite dans la Grande Rue (sauf pour les riverains)
- Mise en place d'une déviation par Saint-Lupicin
- Fermeture complète de la rue lors de la mise en œuvre des enrobés (une journée)



L'équipe municipale vous remercie par avance pour votre compréhension et votre patience lors de ces travaux. Nous veillerons à vous tenir informés régulièrement de l'avancée de ces derniers par voie d'affichage et supports numériques (site internet et application Panneau Pocket).